

财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	上海黄浦江两岸光影秀固化项目							
主管部门	上海市绿化和市容管理局			实施单位	上海市市容景观事务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1,482.00	1,482.00	1480.18	10	99.88%	9.99	
	其中：当年财政拨款	1,482.00	1,482.00	1480.18	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>以上海市政府关于实现“优化沿岸景观照明布局，构建富有上海魅力的浦江夜景”为目标，适应上海现代化国际大都市的发展需求，不断提升城市空间品质，以上海特有人文、地域特色为基础，统筹夜景布局、亮度、色温、动态照明、彩光应用、光污染控制等涉及景观照明品质全方位因素，建立上海景观照明规划体系，将上海城市夜景整体形象勾画为“一城多星”的总体布局和“三带多点”夜景框架。</p>			<p>1、增加了激光灯数量及布点，使光影秀效果更加饱满； 2、优化了北外滩、浦东视角视觉效果，合理的引导分散人流； 3、优化了激光灯、光束灯设置位置与楼宇灯光层次的呼应； 4、完善了激光灯、光束灯的安装设备安全性和美观性； 5、强化了游船视角景观体验。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	大功率全彩激光灯	15 套	15 套	3	3	
			全天候光束灯	108 套	108 套	3	3	
			音效系统	1 套	1 套	3	3	
			光纤	18 套	18 套	3	3	
			配电设备（室外配电箱）	14 套	14 套	3	3	
			室外网络控制箱	14 套	14 套	3	3	
			网络-DMX 分控器	14 套	14 套	3	3	
			用于节假日、重大活动保障表演次数	不少于 20 次	不少于 20 次	3	3	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	3	3	
			设备安装合格率	100%	100%	3	3	
			项目完工验收合格率	100%	100%	3	3	
			设备故障次数	≤5 次	≤5 次	2	2	
		时效指标	项目开展及时性	招标完成后一周内开展	招标完成后一周内开展	2	2	
			灯光设备安装及时性	一个月 内完成	一个月 内完成	2	2	
音效系统安装及时性	一个月 内完成		一个月 内完成	2	2			

		光纤/网络系统及时性	一个月内完成	一个月内完成	2	2	
		配电设备安装及时性	一个月内完成	一个月内完成	2	2	
		控制系统安装及时性	一个月内完成	一个月内完成	2	2	
		项目完工及时性	一个月内完成	一个月内完成	2	2	
	成本指标	成本节约率	无超支	无超支	1	1	
效益指标	经济效益指标	丰富黄浦江两岸景观照明场景模式	在原有基础上增加表演模式	在原有基础上增加表演模式	10	10	
		提升浦江夜游岸线夜景效果	表演方式由静态表演转变为动态表演	表演方式由静态表演转变为动态表演	10	10	
	社会效益指标	用于国家重大节庆及活动次数显著提升	提升	提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民游客满意度	≥85%	≥85%	10	3	未对该满意度进行问卷调查，无法准确反映游客满意度情况；建议项目责任部门针对受益市民游客进行问卷调查，统计市民游客满意情况。
总分					100	92.99	