

| 财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|-------------|--|-----------------|-------------------|------------------|-----------------|--------|--|-------------|
| (2021 年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 建设工程监督检测 | | | | | | | |
| 主管部门 | 上海市住房和城乡建设管理委员会 | | | 实施单位 | 上海市建设工程安全质量监督总站 | | | |
| 项目资金 (元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 993000.00 | 1090000.00 | 1,088,736 | 10 | 99.89% | 9.99 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 993000 | 1090000 | 1088736 | — | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | | — | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | | — | | | |
| 年度总体目标 | 预算目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 通过建设工程监督检测项目的开展，规范上海市建设工程检测活动，保障建设工程质量和安全；加强建筑施工钢管、扣件等构配件管理，防范安全事故发生，保障人民群众生命财产安全；使本市建设工程合格率不断上升，保证重大安全事故零发生，提高企业自律意识，以促进建筑行业发展水平和质量的不断提升。 | | | 完成全年工程实体、建材检测工作。 | | | | |
| 产出指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 数量指标 | | 工程实体监督抽检计划完成率 | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | | | 建材监督抽检计划完成率 | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | | 工程实体监督抽检计划完成质量达标率 | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | | | 建材监督抽检计划完成质量达标率 | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | | 工程实体监督抽检计划完成及时率 | =100% | =98% | 5 | 4 | 偏差原因：由于年度工作计划调整，部分工程实体监督抽检未能按照计划时间完成，改进措施：完善监督抽检计划，严格按照计划开展监督抽检工 | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|---------------|-------|-------|-----|-------|--|
| | 时效指标 | | | | | | 作。 |
| | | 建材监督抽检计划完成及时率 | =100% | =98% | 5 | 4 | 偏差原因：由于年度工作计划调整，部分工程实体监督抽检未能按照计划时间完成，改进措施：完善监督抽检计划，严格按照计划开展监督抽检工作。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 检测发现问题整改率 | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | | 提高工程建设质量 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | |
| | | 建立健全长效机制 | 健全 | 健全 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | >=85% | >=85% | 5 | 5 | |
| | | 管理者满意度 | >=85% | >=85% | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | 100 | 97.99 | |