

项目绩效自我评价			
项目名称：	科普教育基地改建项目	预算单位：	中国福利会少年宫
具体实施处（科室）：	科技中心、后勤 物业管理中心	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	3,498,300.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	3,478,222.53	预算执行率（%）：	99.00%
项目年度总目标：	一、将天象馆打造成少年儿童创新实践体验中心 二、将新楼14层打造成少年儿童STEM创客中心		
自评时间：	2020-04-25		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	提升教育展示效果。其中天象馆与创客中心布局及环境布置符合新科技要求，有利于教育教学展示效果的提升。项目建设对中国福利会少年宫在绿化、噪音、环境美观等方面没有不利影响。		
主要问题：	产出目标中的成本目标指标完成情况与目标设定存在差异。由于施工单位进度快、施工质量较好，因此资金紧张，少年宫酌情提前支付其70%合同款。		
改进措施：	应严格按照合同约定及施工监理出具的施工进度单进行付款。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	3	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
	实际完成率	项目实际完成率	8	8	

产出目标 (34分)	质量达标率	质量达标率	8	8	
	高科技投入成功率	成本投入率	2	1	
	材料设备质量合格率	材料设备质量合格率	8	8	
	项目及时完工率	按计划完成率	8	8	
效果目标 (15分)	社会公众或服务对象满意度		6	5	
	信息化水平		3	3	
	社会效益		6	6	
影响力目标 (15分)	战略目标适应性		5	5	
	绩效目标的合理性		10	10	
合计			100	95	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。

2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。

3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。