

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	校园修缮改造工程专项							
主管部门	上海市经济和信息化委员会			实施单位	上海商业会计学校			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1070000.00	1070000.00	1,059,177	10	98.99%	9.9	
	其中：当年财政拨款	1070000	1070000	1059177	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目的实施，可以大幅度改善学生住宿条件，消除安全隐患；保障师生的校园安全。			1.黄浦校区4号楼6、7楼卫生间等相关生活设施修缮项目，主要对淋浴卫生设施进行改造，通过改造更好满足学生的住宿条件。 2.普陀校区围墙改造，主要对年久失修的围墙进行了维修改造，保证了校内内的通行安全。 3.黄浦校区1号楼空调电源及4号楼备用电源扩容改造项目，主要对学校的电力系统进行扩容改造，解决了学校电力问题，保证了设施设备的正常运行。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	资金完成率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	工期完成率	=100%	98%	10	9.8	疫情原因，工期比原定工期延后了一段时间，以后适当的放宽几天工期。
	效益指标	经济效益指标	安全保障率	=100%	100%	10	10	
		社会效益指标	制度执行率	=100%	100%	10	10	
		生态效益指标	合同完成率	=100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	资金到位率	=100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=90%	98%	10	9.8	细节管理还需要加强，为师生进一步改善校园环境
	总分					100	99.50	