

项目绩效自我评价			
项目名称：	省市边界水文水质监测设备	预算单位：	上海市水文总站
具体实施处（科室）：	站网管理科	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	50,421,528.00	上年预算金额（元）：	28,395,674.00
预算执行数（元）：	45,379,375.20	预算执行率（%）：	90.00%
项目年度总目标：	（1）合理加密站网布局，实现省界河流主要来水水量、水质连续监测全覆盖。（2）增加雨量、蒸发监测密度，完善水情测报体系。（3）加强水文信息实时监测和传输，实现水源地及省市边界功能区河道主要水质指标预警自动监测率100%。（4）全面承担黄浦江上游干支流、苏浙沪边界区域约400 km ² 范围的水文水质巡测、水环境监测和实验、区域水情数据汇集及处理、突发水情观测及预报、前沿防汛指挥等任务。		
自评时间：	2020-03-30		
绩效等级：	良好		
主要绩效：	实现省界河流主要来水水量、水质连续监测全覆盖，完善水情测报体系，实现水源地及省市边界功能区河道主要水质指标预警自动监测率100%，承担黄浦江上游干支流、苏浙沪边界区域约400 km ² 范围的水文水质巡测、水环境监测和实验、区域水情数据汇集及处理、突发水情观测及预报、前沿防汛指挥等任务。		
主要问题：	因各个测站供水供电工程尚未结束，影响设备安装进度，进而影响产出效果。		
改进措施：	抓紧落实各个测站供水供电工程，同步优化设备安装方案，待供水供电工程完成后立即实施设备安装，力争2020年6月全部完成。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	3	项目直接相关的业务管理制度不完善。扣1分。
	流量监测设备采购	项目实施的实际采购数与计划采购数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	6	5	采购实施存在延后，政采延期支付，扣1分。
		项目实施的实际采购数与计			

产出目标 (34分)	省市边界水质监测系统设备采购	计划采购数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	6	5	采购实施存在延后,政采延期支付,扣1分。
	水雨情监测设备采购	项目实施的实际采购数与计划采购数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	6	5	采购实施存在延后,政采延期支付,扣1分。
	设备安装合格率	项目实施的实际产出与计划产出的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	6	5	设备未全部采购导致未能全部验收合格,扣1分。
	设备安装计划完成率	项目实施的实际产出与计划产出的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	6	3	设备完成50%的安装,扣3分。
	设备安装及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的基表,用以反映和考核项目产出失效目标的实现程度。	4	2	设备完成50%的安装,扣2分。
效果目标 (15分)	水文监测体系建设情况	考察项目实施结束后对水文监测体系的影响程度	8	6	设备未完全安装影响效果,扣2分。
	水文站工作人员满意度	反映水文总站职工对该项目实施的满意度	7	6	根据满意度情况,扣1分。
影响力目标 (15分)	设备输出测试数据完整性	反映项目中采购设备输出数据的完整程度。	15	13	数据有部分缺失,扣2分。
合计			100	85	

说明:1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划,对照已完成的情况,进行绩效自评。

2、绩效等级说明:自评分合计90(含)-100分为优秀,75(含)-90分为良好,60(含)-75分为合格,0-60分为不合格。

3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

项目绩效自我评价

项目名称：	水文基础设施改造及维护	预算单位：	上海市水文总站
具体实施处（科室）：	站网管理科	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	11,979,255.00	上年预算金额（元）：	6,759,207.00
预算执行数（元）：	11,970,538.99	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	改善水文总站的工作环境，保障日常工作的开展。		
自评时间：	2020-03-30		
绩效等级：	良好		
主要绩效：	及时完成水文基础设施维修及改造，落实船舶等设施运维，保障各类水文监测数据采集的完整性和时效性。		
主要问题：	对水文应急船舶出勤率保障不足，影响到相关水文监测数据采集。		
改进措施：	加强对水文船舶的运维管理，确保应急出勤率。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
	基本测站维护计划完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度	8	6	实际维护站点情况，扣2分
	总站办公楼室内维修计划完成率	项目实施质量目标与计划的对比，用以反映和考核项目	3	3	

		产出质量目标的实现程度			
产出目标 (34分)	水文测量船应急出航保障率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度	6	4	无应急事件。日常出船基本正常,扣2分
	黄浦江上游测站检查计划完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度	5	4	测站检查报告不完整,扣1分
	黄浦江全程水质采样出船计划完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度	6	4	根据采样出船率,扣2分
	黄浦江上游测站考证计划完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度	6	5	考证资料不完整,扣1分
效果目标 (15分)	监测数据完整性	考察项目实施后数据的完整程度	4	4	
	监测数据准确性	考察项目实施后数据的准确程度	4	3	根据数据准确性,扣1分
	积累历史数据	考察项目实施后数据的积累情况	4	4	
	水文站工作人员满意度	反映工作人员对项目实施的满意程度	3	2	根据实际满意度情况,扣1分
影响力目标 (15分)	资料收集完整性	反映项目实施后数据对相关领域的影响	15	13	根据实际数据准确情况,扣2分
合计			100	88	

说明:1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划,对照已完成的情况,进行绩效自评。

2、绩效等级说明:自评分合计90(含)-100分为优秀,75(含)-90分为良好,60(含)-75分为合格,0-60分为不合格。

3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。