

项目绩效自我评价			
项目名称：	科研综合楼开办项目	预算单位：	上海交通大学医学院附属仁济医院
具体实施处（科室）：	采购中心	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	123,198,818.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	123,198,818.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	落实政府对公立医院的基本建设投入政策，为科研综合楼配置基础建设项目、专业设备、信息设备，满足科研综合楼的开办需求进一步促进仁济医院医、教、研全面发展，有效地推动肿瘤学基础与临床学科更深层次的融合，构建集多学科于一体的转化医学研究战略性公共技术平台，加快肿瘤学研究成果的临床转化和应用、提升肿瘤等重大疾病诊治水平，为建设具有一定国际影响力的国内一流的研究型医学中心创造条件，对接“上海建设具有全球影响力的科技创新中心”这一国家战略的要求。		
自评时间：	2020-06-30		
绩效等级：	良好		
主要绩效：	预算项目已全部执行完毕，大部分设备已验收投入使用，为医、教、研的全面发展提供了有力的保障。科研综合楼的启动，将为仁济医院进一步整合基础研究与临床资源，提升医院整体科研创新能力，为建设具有一定国际影响力的国内一流的研究型医学中心创造条件。		
主要问题：	部分设备验收中，由于今年刚验收使用，部分产出指标尚未产生。		
改进措施：	抓紧验收，按时完成。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
	设备采购计划完成率	考察设备购置完成情况	12	12	
					部分设备验收中，未能完全体现，酌情

产出目标 (34分)	调试合格率	考察系统调试合格率情况	10	8	扣减2分
	购置及时性	考察设备是否及时购置	12	12	
效果目标 (15分)	设备完好率	考察设备完好情况	15	15	
影响力目标 (15分)	运维制度执行情况	考察运维制度执行情况	3	3	
	运维制度建设情况	考察运维制度建设情况	2	2	
	获得省部级奖励	考察是否获得省部级奖励	5	0	设备刚投入使用，尚未产生
	发表科技论文	考察发表科技论文数量	5	0	设备刚投入使用，尚未产生
合计			100	88	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。

2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。

3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。