

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		宋庆龄幼儿园（青浦校区）消防及室内光环境改造工程						
主管部门		中国福利会			实施单位		宋庆龄幼儿园	
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	19713100.00	16502400.00	16,502,400	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	19713100	16502400	16502400	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	完成消防改造及室内光环境改造，完成室外路面、绿化修复，完成室内吊顶及部分装饰面修复。消除安全隐患，美化校园环境。				消防及室内照明系统设施设备更换完成,工程改造验收结果均为合格,符合国家质量要求标准.			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	室内灯具更换	完成全部灯具的更换	照明灯具全部更新完成	10	10	
				验收	全部通过	全部通过	10	10
		质量指标	安全目标	消防事故不发生	无消防事故发生	10	10	
				进度目标	前期1-6月、施工7-8月、验收和收尾8月底	全部按时完工	10	10
		成本指标	成本费用	不超过.万	成本不超过预算	10	10	
	效益指标	经济效益指标	日后维修成本	节约	维修成本未发生	10	10	
		社会效益指标	社会形象	提升社会形象	为幼儿提供现代化教学环境与设施	10	10	
		生态效益指标	周边环境	没有不利影响	采用节能环保材料	5	5	
		可持续影响指标	校园安全	维护校园安全	有效改善校园安全隐患	5	5	

满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	>90	99%	10	10	
总分					100	100	