

绩效评价报告

专项名称：2017年财政专项学生创新中心建设项目

（一）基本情况

上海信息技术学校沿街门面房原先外借从事商业活动，退商还教后长期闲置，破损情况严重。作为学校沿街的门面房，为提升学校形象，为将该处闲置的房屋恢复功能，经校领导讨论后确定了该处房屋今后的用途规划，根据规划学校对该区域内房屋实施修缮。该区域内建筑根据用途分为三个修缮项目：

1. 培训部修缮工程

上海信息技术学校培训中心拥有多个高级工培训资质，培养了大量技能型人才，学校计划将沿街区域内部分区域作为培训部的办公场所，扩大培训中心规模，以此为目标进行修缮。

2. 学生创新创业基地土建工程

学校规划将沿街区域内部分区域作为学生创新创业基地，目前学校有许多学生社团，但由于场地有限，许多优秀的社团没有固定的活动场所，为了学生们能够拥有更好的活动环境，在踏上社会前获得更多的创业经验，将部分沿街区域以学生生活活动场所为目标实施修缮。

3. 门面房机电设备安装工程。

该项目包含门面房区域的管网线路安装内容，由于长期闲置，该区域内管网线路严重老化无法使用，通过该项目对门面

房区域内实施总电源电缆线铺设，水管更换，配电柜、桥架等机电设备安装，令该区域内的建筑水电恢复供应。

（二）预算完成情况

2017年财政预算310万元已全面完成。

（三）预算绩效管理工作开展情况

1. 预算编制详细，计划周密，项目基本按计划实施。
2. 邀请第三方监理单位对整个项目进行把控监督，后勤保障部实施现场管理。定期召开例会。
3. 3个项目全部通过政府采购平台实施公开招标，项目竣工后全部实施审价。
4. 完成预期目标，未发生任何安全事故。

（四）存在问题及下一步改进建议

不同项目施工区域较近，要进一步加强协调与管理。