

# 上海市宝山区水务局文件

宝水务〔2023〕50号

签发人：王大远

## 关于开展宝山区 2019 年团结河等 29 条段 断头河整治工程竣工验收的报告

上海市水务局：

宝山区 2019 年团结河等 29 条段断头河整治工程经《上海市水务局关于宝山区 2019 年团结河等 29 条段断头河整治工程初步设计报告批复意见的函》（沪水务〔2019〕1227 号）文件批复实施。我局按规范的建设程序已组织完成工程项目的实施，并于 2022 年 8 月 2 日通过完工验收。现将有关情况报告如下：

### 一、工程概况

1. **工程名称：**宝山区 2019 年团结河等 29 条段断头河整治工程

2. **工程地点：**宝山区罗泾、罗店、月浦、杨行、顾村镇

### 3. 工程规模

初设批复工程量：土方工程 143452.79 立方米（其中疏浚土方 11103.82 立方米，开挖土方 128825.61 立方米，回填土方 3523.36 立方米）；新建护岸 8765.58 米、桥梁 17 座、箱涵 15 座、

防汛通道 15605.94 平方米；种植绿化 51188.77 平方米（其中陆域绿化 25700.88 平方米、斜坡绿化 25487.89 平方米）等。

实际完成工程量：土方工程 134685.66 立方米（其中疏浚土方 11092.20 立方米，开挖土方 119505.12 立方米，回填土方 4088.34 立方米）；新建护岸 7927 米、桥梁 14 座、箱涵 14 座、防汛通道 12493.86 平方米；种植绿化 47695.80 平方米（其中陆域绿化 25643.54 平方米、斜坡绿化 22052.26 平方米）等。

#### **4. 批复文件**

沪水务〔2019〕566 号文《上海市水务局关于宝山区 2019 年团结河等 29 条段断头河整治工程可行性研究报告批复意见的函》

沪水务〔2019〕1227 号文《上海市水务局关于宝山区 2019 年团结河等 29 条段断头河整治工程初步设计报告批复意见的函》

沪水务〔2019〕1184 号文《上海市水务局 上海市财政局关于下达 2019 年度第二批河道整治、圩区改造工程计划的通知》

沪水务〔2019〕1401 号文《上海市水务局 上海市财政局关于下达 2019 年度第三批河道整治和腾地补贴资金计划的通知》

沪水务〔2021〕984 号文《上海市水务局关于宝山区 2019 年团结河等 29 条段断头河整治工程部分建设内容调整及设计变更批复意见的函》

#### **5. 参建单位及简要经过**

建设单位：上海市宝山区水利管理所

代建单位：上海宝腾工程建设管理有限公司

施工单位：上海海防水利工程有限公司

勘测单位：武汉地质工程勘察院

设计单位：上海浦河工程设计有限公司

质监单位：上海市宝山区水务建设工程安全质量监督管理站

施工监理单位：上海宝钢工程咨询有限公司

财务监理单位：上海文汇工程咨询有限公司

招标代理单位：上海拓盛投资管理有限公司

审计单位：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

工程于 2020 年 4 月 15 日开工，至 2021 年 10 月 15 日完成。

## 二、全部工程质量鉴定

宝山区 2019 年团结河等 29 条段断头河整治工程完成后，建设单位组织相关单位进行自检和实测实量，由监理单位对工程质量进行评估，并于 2022 年 8 月 2 日通过了完工验收，质量核定为合格。

## 三、结论

宝山区 2019 年团结河等 29 条段断头河整治工程已完成了合同的全部工程量，施工质量符合设计及有关规范要求，竣工资料齐全。

特此报告。

上海市宝山区水务局

2023 年 7 月 31 日

---

抄送：市水务局计财处、建管处，市财政局农业处，市水利管理事务中心。

上海市宝山区水务局办公室

2023 年 7 月 31 日印发

（共印 8 份）