

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	衡山路922号27楼内装修工程项目							
主管部门	上海市交通委员会			实施单位	上海市交通委员会老干部活动室			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	191370.00	191370.00	188,867.38	10	98.70%	9.87	
	其中：当年财政拨款	191370	191370		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	项目于2021年12月前完成验收审价结算工作，为离退休老同志提供一个舒适、优良的学习娱乐环境，各项工程验收质量达到项目预期验收标准。			2021年11月底完成了衡山路922号27楼装修工程项目验收审价结算工作，执行金额完成当年预算的98.69%，项目也在规定时间内完成验收，离休退老干部及工作人员对此次装修成果感到满意，但各项工程验收质量未达到项目预期验收标准。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	完成装修验收工作	=100	100	10	10	
		质量指标	验收完成各项工程质量 合格率	>=90	45	20	10	各项工程验收质量未达到项目预期验收标准，项目负责人员已安排相关工作人员进行后期完善工作。
		时效指标	做好装修工程项目验收 的及时性	=100	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	丰富离退休老干部群体 养老服务	>=90	100	10	10	
		生态效益指标	提供优良的养老、休闲 的生活环境	>=90	100	10	10	
		可持续影响指标	提供离退休干部与单位	>=95	100	10	10	

		工作人员优良环境					
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部满意度	=100	100	5	5	
		工作人员满意度	=100	100	5	5	
总分					100	89.87	