

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	老大楼维修项目							
主管部门	中国福利会			实施单位	中国福利会少年宫			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	14848500.00	14848500.00	25,848,250.43	10	174.08%	10	
	其中：当年财政拨款	14848500	14848500	25848250.43	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体目标	预算目标			实际完成情况				
	对老大楼整体建筑进行一次全面的抢救性修缮，消除安全隐患，保持文物保护单位原貌，修旧如旧。保障少年儿童校外教育基地、重要外事接待工作顺利开展。			通过实施少年宫老大楼修缮项目，提升了老大楼的安全性和使用性，并实现了文物历史风貌的复原。该项目为2020年项目延期至2021年执行完毕。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	达到年度工程量目标	>=90%	100%	5	5	
			修缮建筑面积	>=95%	100%	5	5	
	质量指标		项目质量可控性	可控	可控	5	5	
			工程验收合格率	=100%	100%	5	5	
	时效指标		项目计划完成率	>=90%	100%	5	5	
			预算执行率	=100%	100%	10	10	
			工程竣工及时性	>=95%	100%	5	5	
			修缮工程完成率	=100%	100%	5	5	

	成本指标	超龄设施更新率	>=50%	50%	5	5	
效益指标	社会效益指标	建筑原貌复原程度	>=90%	90%	5	5	
	生态效益指标	整体环境保持率	>=90%	100%	5	5	
	可持续影响指标	文物建筑历史风貌复原率	>=90%	90%	10	10	
		重点保护部位修缮率	>=95%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=90%	95%	10	10	
总分					100	100	