

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	学校修缮项目							
主管部门	上海市经济和信息化委员会			实施单位	上海科技管理学校			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10000954.00	9929954.00	9,730,110	10	97.99%	9.8	
	其中：当年财政拨款	10,000,954.00	9,929,954.00	9,730,110.00	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	<p>根据学校近些年的实际发展情况，为使校园整体环境得到有效改善，安排了相关办公楼教学楼、操场跑道、领操台及食堂门面房等修缮工程等预算项目，根据预期拟定的绩效指标明细合理安排项目启动时间，按时投入资金，计划2020年9月底完成，让全校师生在整洁、优美的环境中度过校园生活。</p>			<p>项目管理严格按照市财政的文件规定和学校的规章，产出目标实际完成情况较为理想，办公楼行政办公室、教学楼教师办公室及食堂进行了大面积重新修缮布局，更换了操场的塑胶跑道，领操台也进行改建并加装了电子屏，这些修缮工程在当年全部执行完毕，项目整体效益指标及社会满意度指标全部达标，效果较好，办公教学环境得到有效改善，校园空气质量达标、环境卫生始终保持整洁，使教职工及学生的归属感更加强烈，提高了师生的工作和学习热情。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目计划完成率(%)	=100%	=98%	10	9.8	基本完成，根据具体合同实际金额与预算略有差异
			资金使用规范性	规范	规范	10	10	
		质量指标	项目完成质量	达标	基本达标	10	9	基本达标
			预算编制合理性	合理	合理	10	9	根据学校当年具体情况，预算项目略有调整
		时效指标	资金及时到位	=100%	=100%	10	10	
修缮工程竣工及时率(%)	=98		=98	10	8	由于学校项目较多，前期疫情等客观因素的存在，部分项目于11月支付尾款		

效益指标	社会效益指标	学生踏入社会的认可度	>90%	>95%	10	9.5	
	生态效益指标	教学环境卫生整洁	空气质量达标, 环境整洁等	空气质量达标, 环境卫生始终保持整洁	10	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	在校学习工作人员满意度	=100%	=100%	5	4.5	
		使用人员满意度	>=90%	>=95	5	4.5	
总分					100	93.1	